

सिंजा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

नराकोट जुम्ला ।

आ व २०८१/८२ का ठेक्का द्वारा सञ्चालित आयोजनाका प्रगति विवरण

क्र स	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम रु	लागत अनुमान रकम रु	ठेक्का सम्झौता रकम रु	कार्य सम्पन्न रकम रु भ्याट सहित	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न मिति	निर्माण व्यवसायीको नाम ठेगाना	बजेट व्यहोर्ने निकाय र अनुदान को प्रकार
१	सिंजा गा.पा. को १,३,५ र ६ को सिंजा बृहत खानेपानी आयोजना	१,२०,००,०००।-		६६,७१,९४८.९९।-	४९,२७,५४३.९६।-	९/२/२०८१	२/१५/२०८२	Asian Builders Jumla	संघीय सरकार विशेष अनुदान
२	फुटशिली आवि भवन निर्माण	५०,००,०००।-		५३,०८,३९९.२९।-	५२,४३,३०८.४२।-	१२/१/२०८१	३/२०/२०८२	Lama Bishnu Construction	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान
३	फासेवाडा देखि केदारनाथ सम्म ग्रामिण सडक स्तरोन्नती	१,६९,००,०००।-		७८,४०,४६५.११।-	२५,१५,६८४.१२।-	०९/०४/२०८१	०४/३०/२०८२	Royal Rashmi Construction Pvt. Ltd	प्रदेश सम्पुरक अनुदान र संघीय समानिकरण अनुदान
४	घितालिहि देखि भाङगाउँ सम्म ग्रामिण सडक स्तरोन्नती	१,६९,००,०००।-		७५,८४,७३२.९७।-	४६,६०,७५५.७१।-	०९/०४/२०८१	०४/३०/२०८२	Royal Rashmi Construction Pvt. Ltd	प्रदेश सम्पुरक अनुदान र संघीय समानिकरण अनुदान
५	विष्टवाडा खानेपानी आयोजना	१,२०,००,०००।-		७०,६१,१९९.९३।-	४६,०९,७८८.७१।-	०९/०२/२०८१	०२/१५/२०८२	Greater Engineering Construction And Suppliers	प्रदेश सम्पुरक अनुदान र संघीय समानिकरण अनुदान
६	बडा नं ३ र ५ को भवन निर्माण	१,९५,००,०००।-		७९,३४,४६७.३३।-	६,९०,२८६.३७।-	९/४/२०८१	९/३०/२०८२	Royal Rashmi Construction Pvt. Ltd	संघीय सम्पुरक अनुदान

तयार गर्ने

बिरेन्द्र बोहरा

योजना शाखा प्रमुख

स्वीकृत गर्ने

टेक बहादुर शाही

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत